

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|-------------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| "ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ " | | | | | | | | | |
| H D kote | | | | | | | | | |
| 1 | ಅಂತರಸAತೆ ಗಿರಿಜನ ಕೇಂದ್ರ - ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ | 1 | 2.53 | 3.25 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ |
| | | 1 | 2.53 | 3.25 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| hunsur | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೂಡ್ಲೂರು - ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 6.00 | 1.58 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 2 | ಹರೀನಹಳ್ಳಿ - ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 6.00 | 1.17 | 2.10 | 0 | 1 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 3 | ಬಿಳಿಕೆರೆ-ಬಿ- ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| | | 3 | 18.00 | 4.35 | 5.30 | 0 | 1 | 0 | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ - ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 3.55 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| | | 1 | 3.55 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಸುಂಡವಾಳು - ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 8.40 | 2.95 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| | | 1 | 8.40 | 2.95 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ವರುಣಾ - ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟವೇ ನವೀಕರಣ | 1 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು |
| | | 1 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ವರುಣಾ - ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|------------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 1 | ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡ ಕಚೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 37.24 | 18.84 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| | | 1 | 37.24 | 18.84 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | |
| ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ರವರ ಚಿಂತಾಭಸ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು |
| | | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಪೇರಿ | 1 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ |
| | | 1 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
| ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುA ಮಿರ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ವೆಸ್ಟ್‌ಲೈವ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಡಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| | | 2 | 85.00 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| H D kote | | | | | | | | | |
| 1 | ಹೊಸಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 2 | ಕೆ.ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|-------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 3 | ದೊಡ್ಡಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ |
| | | 3 | 30.00 | 12.50 | 12.50 | 1 | 0 | 0 | |
| hunsur | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯು.ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2 | ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಹುಣಸೂರು. | 1 | 790.00 | 789.50 | 760.00 | 0 | 0 | 0 | ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ |
| 3 | ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ, |
| | | 3 | 810.00 | 807.00 | 775.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Varuna - NanjanaGudu taluk | | | | | | | | | |
| 1 | ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮದ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಹಣ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 2 | ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ |
| 3 | ಹೆಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ಅಡಿಪಾಯ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 4 | ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕA ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 25.00 | 25.00 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 5 | ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ |
| 6 | ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಶೆಟ್ಟರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 6 | 85.00 | 67.50 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | |
| ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 100.00 | 87.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಾಗಿದ್ದು, ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತ್ತಿರುತ್ತದೆ |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|------------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 2 | ಗೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| 3 | ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 3 | 120.00 | 102.50 | 82.50 | 2 | 0 | 0 | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 2 | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ |
| 3 | ಕೊಣಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ಅಡಿಪಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 4 | ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ವೆಆರ್‌ಎಲ್‌ಎವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 5 | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ವೆಆರ್‌ಎಲ್‌ಎವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 5 | 50.00 | 45.00 | 32.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿ |
| 2 | ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 15.00 | 15.00 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ |
| 3 | ದೇಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | ವೆಆರ್‌ಎಲ್‌ಎವಣಿ ಮುಗಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| | | 3 | 35.00 | 35.00 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ |
| | | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|-----------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 1 | ಬೆಟ್ಟದತುಂಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 5 ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ, ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತಗಳ ಖರೀದಿ ಇತ | 1 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡವ |
| | | 1 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ವರುಣಾ - ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಿರಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರರಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ |
| 2 | ಡಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 3 | ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | ವೇಲ್ಕಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 4 | ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 5 | ತುಂಬಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಹಂತ (ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭವನವನ್ನು ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, |
| | | 5 | 70.00 | 45.00 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | |
| ವರುಣಾ - ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ನಿವೇಶನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ |
| 2 | ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಹಂತ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 3 | ವಾಜಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ, ದಿ: 20/06/2023ರಂದು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ |
| 4 | ಮೊಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 5 | ವಾಜಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 15.00 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 5 | 75.00 | 53.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | |
| ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |

| Mysore Nirmithi kendra | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| Heading | | | | | | | | | |
| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| ವರುಣಾ - ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಡುವಾಳು (ಶಿವಪುರ ಬದಲಾಗಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬದಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. |
| | | 1 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| H D kote | | | | | | | | | |
| 1 | ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಳಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾವಲು ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಸೇ | 1 | 17.20 | 12.60 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 1 | 17.20 | 12.60 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | |
| hunsur | | | | | | | | | |
| 1 | ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದೇವರ ಮಠ. ಗಾವಡಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | 1 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 1 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | |
| krishnaraja | | | | | | | | | |
| 1 | ಶ್ರೀ.ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಮಠ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | 1 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ |
| 2 | ಹುಚ್ಚಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಾಲಯ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಓಲ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 2 | 30.00 | 15.50 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|--------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 1 | ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, ಬರಡನಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | 1 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 1 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಶ್ರೀ. ಸೇತುವೆ ಮಠ, ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | 1 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| | | 1 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ |
| | | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | | | | | | | | | |
| hunsur | | | | | | | | | |
| 1 | ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 13.25 | 13.25 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | ಅಡಿಪಾಯ ಪ್ರಗತಿ |
| 2 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡೂರು ಹೊಸೂರು | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಸದರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯ |
| | | 2 | 14.75 | 14.75 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ - ಕೃಷ್ಣಾಪುರ | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಾವಿದ್ದು, ರಿಪೇರಿ ಯೋಗ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ |
| | | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಡೋರಣಕಟ್ಟೆ) | 1 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|--------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| | | 1 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾವಂದೂರು ಕೊಪ್ಪಲು | 1 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾ |
| | | 1 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| ಸಮಗ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | | | | | | | | | |
| hunsur | | | | | | | | | |
| 1 | ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ |
| 2 | ಹೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ |
| 3 | ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ |
| 4 | ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | ಮೆಲ್ಕಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 5 | ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 5 | 60.00 | 48.00 | 32.00 | 1 | 0 | 0 | |
| Varuna - NanjanaGudu taluk | | | | | | | | | |
| 1 | ಬಿದರಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 20.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ಅಡಿಪಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 2 | ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 3 | ಕೆಂಬಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 4 | ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 5 | ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | ಮೆಲ್ಕಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| 6 | ಗೋಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|--------------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 7 | ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| | | 7 | 62.00 | 29.00 | 11.00 | 6 | 0 | 0 | |
| ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 2 | ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| | | 2 | 210.00 | 204.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 72.00 | 72.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 2 | ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 3 | ಕಾಳಬಸವನ ಹುಂಡಿ-2 (ಅಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
| 4 | ನಾಗಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 12.00 | 10.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ಮೇಲ್ಮಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ |
| | | 4 | 108.00 | 102.00 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಪ್ಪುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| | | 1 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ವರುಣಾ - ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2 | ಬಿಳಿಗರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳ |

Mysore Nirmithi kendra

Heading

| SL NO | Work Details | Number | Total Amount | Release Amount | Expenses | Work Stage | | | Remarks |
|-------------------------|--|--------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Lakhs in Rupees | | | Progress | Completed | Not Started | |
| 3 | ಡಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 4 | ಆರ್.ಪಿ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| | | 4 | 30.00 | 12.50 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | |
| ವರುಣಾ - ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | | | |
| 1 | ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 1 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | ಮುಗಿದಿದೆ (ಈ ಹಿಂದೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಒ |
| 2 | ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ಪ್ರಗತಿ |
| 3 | ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಇದೀಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು |
| 4 | ಮರಸೆÀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ಇದೀಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು |
| | | 4 | 25.00 | 15.50 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | 89 | 2392.17 | 2033.91 | 1479.71 | 12 | 1 | 1 | |